

Ansøger:	Lednings-Ejer
Ansvarlig:	
Telefon dag:	
Telefon aften:	
E-mail:	

Entreprenør:	Ansvarlig: Telefon dag: Telefon aften: E-mail:

Identifikation:			
Der gives tilladelse til at grave på			
Vejnummer	Vejnavn	Stationering	Husnummer
Distrikt:	Påbegyndes:		
Vejstatus:	Afsluttes:		
Stedbeskrivelse vej:			

Retablering:	
Bundsikringslaget retableres af: ansøger	Slidlaget retableres af: se vilkår
Grusbærelaget retableres af: ansøger	Fræsningen udføres af: ansøger
Asfaltbærelaget retableres af: ansøger	Kantskæring udføres af: ansøger
Specialbelægning retableres af: se vilkår	
Alt retableres af: se vilkår	

Tilladelse	
Tilladelsen er givet på overstående og vedlagte vilkår	
_____	_____
Dato	Vejmyndighedens underskrift

Godkendelse: (udfyldes af vejmyndigheden)		
Godkendelse af retablering:		
Synet og godkendt(J/N) ____	Dato for syn: _____	Distrikt/Initialer: _____

Garantieftersyn: (udfyldes af vejmyndigheden)		
Godkendelse af garantieftersyn:		
Synet og godkendt (J/N) ____	Dato for garantieftersyn: _____	Initialer: _____

Specifikation:	Tværsprofil:	Belægning:
Ledningsnetdel:		
Ledningstype:		
Udførelsesmetode:		
Arbejdets art:		
Afmærkning:		

Færdigmelding:			
Underskrives og tilbagesendes ved færdigmelding			
Berørte arealer:			
Rabat: _____ m ²	Fortov: _____ m ²	Cykelsti: _____ m ²	Kørebane: _____ m ²
_____		_____	
Dato		Ledningsejer / Bygherreunderskrift	

Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH)

Godkendelse:

Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst **5 dage** før arbejdets påbegyndelse.

Arbejdet må ikke påbegyndes, før der foreligger en gravetilladelse fra OH.

Der vil blive opkrævet et administrationsgebyr på **600 kroner** pr. ansøgning.

Ledningsejeren skal før arbejdets påbegyndelse, kontakte OH's vejinspektør for en gennemgang af gravearbejdets omfang på tlf. 72 28 20 00.

Oplysning om gravearbejdet til relevante myndigheder, ledningsejere og ejendomme i graveområdet, er ansøgerens ansvar. Kvittering for indhentning af ledningsoplysninger hos ledningsejerregisteret på www.ler.dk skal være OH i hænde, før gravetilladelse kan godkendes.

Ansøgningen skal påføres kontaktoplysninger på ansvarlig leder af arbejdet.

Dette gælder også kontaktoplysninger uden for normal arbejdstid inkl. weekender og helligdage.

Tilladelsen skal under hele arbejdsperioden forefindes på arbejdsstedet og på forlangende forevises for OH og politiets personale.

For anmeldelse af jordflytning skal Odense Kommune ansøges via **www.jordweb.dk**

I forbindelse med gravearbejde, der kan være til gene for trafikken, skal OH og Politiet informeres i god tid, om start-/sluttidspunkt for gravearbejdet. OH og Politiet skal godkende skilte- og trafikplan.

Forslag hertil sendes til:

Odense Havn: Tlf. nr. 72 28 20 00 eller E-mail: info@odensehavn.dk

Politi:(trafikafdeling.) Tlf. nr. 66 14 64 14 (lokal nr. 3712-13) eller E-mail: fyn-bs-trafiksektion@ekstern.politi.dk

Ansvar:

Al opgravning sker på ledningsejerens ansvar.

Det er ledningsejerens ansvar at sørge for en forsvarlig afmærkning af arbejdet, udført i overensstemmelse med vejregler for afmærkning af vejarbejder ("Vejregler for afmærkning af vejarbejder af november 2002").

Afmærkningerne, inkl. skiltning, afspærring og afmærkningslys, skal kontrolleres og vedligeholdes minimum 2 gange på arbejdsdage med jævnlige intervaller, herunder mindst ved arbejdets begyndelse og ophør. På øvrige dage minimum 1 gang i døgnet.

Ledninger, brønde o.l., der træffes under arbejdet, skal behandles med forsigtighed. Ledningsejeren er ansvarlig for enhver skade, der påføres dem. Beskadiges en ledning skal dette straks meddeles ledningsejeren.

Arbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at trafikken og de omkringliggende firmaer generes mindst muligt, eventuelt ved etablering af midlertidige overkørsler og overgange.

Retablering ved opgravning i OH pladser og veje:

Ledningsejeren skal udføre arbejdet i overensstemmelse med følgende punkter samt OH anvisninger.

Underliggende lag skal udføres af materialer, som ikke er sætningsgivende og som er i mindst den tykkelse og kvalitet, hvori den forefindes inden gravearbejdet.

Asfaltbærelag skal opbygges som en trafikklasse T5 for Havnegade. Den resterende del af havnens veje skal opbygges som en trafikklasse T4.

Asfaltslidlaget lægges af OH (se "Retablering af slidlag ved opgravning i OH veje og gader").

Ledningsejeren skal snarest efter arbejdets afslutning selv opmærke striber / hjaltænder osv. til det de var inden gravearbejdet.

Opgravninger med længder over 30 m skal asfalt maskinudlægges.

Ledningsejeren skal i forbindelse med gravearbejdet i fortov retablere det i fuld bredde, og knækkede fliser i forbindelse med gravearbejdet udskiftes uden udgift for OH.

Brolægning skal retableres af en faglært brolægger.

Ledningsejeren sikrer at diverse opgravninger hurtigt afdækkes og retableres i takt med arbejdernes udførelse.

I nærheden af eksisterende beplantning skal der håndgraves, så rødderne ikke beskadiges.

Placering af kabelskabe på vejarealet og udformningen af disse skal aftales med OH (telefon 72 28 20 00). Forinden skal vedkommende grundejer have lejlighed til at gøre sig bekendt med placeringen.

Græsrabatter retableres med et muldlag af mægtighed og kvalitet som det eksisterende, dog min. i 150 mm tykkelse, jf. U&A AAB's 4.5.8. Græsfrøblandingen skal være som angivet samme sted, eller som OH ønsker det.

Retablering af slidlag ved opgravning i OH veje og gader:

I forbindelse med opgravninger i Havnens veje stiller OH krav til retableringen. Ved opgravninger i asfaltarealer skal disse oftest retableres, så asfaltbærelaget i første omgang udlægges til oversideslidlag. Indenfor de efterfølgende 1-2 år foretages en affræsning, og der udlægges slidlag, jf. Vejdirektoratets udbudsforskrift december 2008.

Det er en klar fordel - både kvalitetsmæssigt og økonomisk - at alle reparationer udføres samtidigt, hvorfor OH har besluttet selv at foretage den endelige retablering, hvorfor ledningsejer betaler til OH i henhold til nedenstående:

Ledningsejer foretager opmåling af asfaltarealet, som indberettes i www.virk.dk samtidig med færdigmeldingen.

OH kontrollerer det færdigmeldte arbejde.

Når arbejdet er godkendt, fremsender OH regning på retablering af slidlaget til Ledningsejer. Priserne fastsættes én gang om året på baggrund af de indkomne priser ved Havnens udbud af asfaltreparationsarbejder. Da retableringen tidligst udføres et år efter udbuddet, tillægges der 5%.

Afregningen opdeles i 2 kategorier:

Mindre arealer, som afregnes pr. m², dog min 5 m². Dette beløb udgør pt. 300,00 kr./m² + 5% = 315,00 kr./m² ekskl. moms.

Store arealer afregnes ligeledes pr. m², men der hvor retableringen kan kombineres med udlægning af helt nyt slidlag på hele vejen/cykelstien, vil licitationsprisen for slidlagsarbejder danne grundlag for prisberegningen.

Alle priser tillægges administrationsgebyr på kr. 600,00.

I de tilfælde, hvor der er kørebanedæksler o.l., der skal højdereguleres, afregnes dette særskilt.

Det vil sige, at minimumsbetalingen for en retablering er:

5 m² á 315,00 kr. (300,00 + 5%) 1.575,00 kroner

Administrationsgebyr 600,00 kroner

I alt ekskl. moms 2.175,00 kroner

OH gennemfører herefter retableringen i forbindelse med, at de almindelige reparationsarbejder på vejen gennemføres.

Færdigmelding:

Færdigmeldingen af gravearbejdet på OH.

Såfremt der under gravearbejdet indtræder forhold, som gør at gravearbejdet ikke kan færdiggøres inden gravetilladelsens slutdato, skal ledningsejeren straks underrette OH om forholdet med oplysning om årsagen til ønsket om forlængelse og det forventede færdiggørelsestidspunkt.

Hvis gravearbejdet ikke er færdiggjort inden gravetilladelsens slutdato, og dette ikke skyldes forhold, som er opstået uden ledningsejerens skyld, usædvanligt vejrlig, offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes ledningsejerens egne forhold eller tilsvarende undskyldelige omstændigheder, kan OH give påkrav til ledningsejeren om at få færdiggjort gravearbejdet inden for en rimelig tidsfrist.

Hvis arbejdet fortsat ikke er udført inden for fristen i det omtalte påkrav, vil vi opkræve ledningsejeren en dagbod pr. påbegyndt kalenderdag på 3.000 kr. for overskridelse af tidsfristen. Vi kan også uden yderligere varsel lade gravearbejdet færdiggøre for ledningsejerens regning.

Arbejdet skal færdigmeldes til OH snarest efter arbejdets afslutning, dvs. senest dagen efter færdiggørelsen af arbejdet.

OH forudsætter, at der er ryddet op på arbejdsarealet, fjernet sten, græsarealet tilsået med græsfrø, asfalt/fliser er fejtet og affald samt materialer er fjernet. Rendestensbrønde skal også suges for affald.

OH repræsenteres ved aflevering og garantieftersyn.

Garantiperioden på 2 år regnes fra datoen for modtagelse af færdigmeldingen. Det påhviler ledningsejeren selv at føre tilsyn med tilstanden af den retablerede befæstelse. Ved garantiperiodens udløb må ledningsejeren selv foranledige, at befæstelsen afsynes sammen med OH. Først når denne afsyning har fundet sted, og eventuelle efterarbejder er foretaget, ophører ledningsejerens vedligeholdelsespligt.

Denne tilladelse gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Trafikministeriets standardregulativ af februar 1995 for udførelse af ledningsarbejder og andre tilsvarende arbejder i og over veje.

Nedenfor er de væsentligste af disse bestemmelser gengivet og uddybet.

Anvendte forkortelser: OH = Odense Havn, DS = Dansk standard 475 med tillæg, Vejregler:
U&A = Udbud og Anlægsforskrifter for etablering af ledningsanlæg i jord, AAB = Almindelig
arbejdsbeskrivelse.